

附件 4:

J0001042201—塘厦镇沙新路升级改造 工程专项债券项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称: 塘厦镇沙新路升级改造工程

预算单位名称: 东莞市塘厦镇公用事业服务中心

(公章)

填报人姓名: 黄世航

联系电话: 18681020120

填报日期: 2024 年 3 月 11 日

一、项目概况

（一）项目概况。塘厦镇沙新路位于塘厦镇科苑城南部，路线起点位于蛟坪大道，自北向南再向东延伸至沙湖大道，是科苑城路网中的次干路之一。现状为双向四车道水泥混凝土路面，日均车流辆较多，工厂及人流车流密集、交通压力较大，人行道和市政设施破损较为严重，道路通行能力需求已无法满足，造成交通堵塞，严重影响群众出行。本项目提升路线全长为 2.485 公里，时速设计 40 公里/时，道路改善模式为保留现状基础，全段水泥路面升级为沥青路面，局部道路新增人行道，修复部份人行道破损及树根生长过大导致周边树池损坏，并完善沙湖社区段北侧排水系统等。

（二）项目绩效目标。完成沙新路升级改造工程的前期招标工作、工程施工和验收，并预计支付总投资 80%工程款。

（三）评价金额及支出使用情况。已完成竣工验收，未结算，正在办理结算手续中。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论。优。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况：绩效目标，年度预算执行率 $\geq 90\%$ ；全年实际值，年度预算执行率 100%。

（二）项目产出情况: 绩效目标，改造道路长度，2.48 公里；实际完成值，2.48 公里。

（三）项目效果情况: 绩效目标，城镇面貌效果，解决群众“出行难”问题，缓解和遏制交通拥堵和道路交通事故发生；实际完成值，解决群众“出行难”问题，缓解和遏制交通拥堵和道路交通事故发生。

（四）项目满意度情况: 绩效目标，建设单位满意度， $\geq 90\%$ 以上；实际完成值， $\geq 90\%$ 以上。

（五）项目其他情况

三、主要绩效

项目主要绩效: 完成沙湖大道改造工程的前期招标工作、工程施工和验收。

四、存在问题及原因分析。

暂无。

五、改进措施

暂无。