

附件 4:

J0001017005--环市南路护栏安装工程专项债券项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称: 环市南路护栏安装工程

预算单位名称: 东莞市塘厦镇公用事业服务中心

(公章)

填报人姓名: 黄世航

联系电话: 18681020120

填报日期: 2024 年 3 月 11 日

一、项目概况

(一) 项目概况。镇委、镇政府领导班子联席会议纪要【2023】15号，摘要十文件。会议同意：(一)实施环市南路护栏安装工程，费用48.996445万元，其中建安费43.920773万元(以财审价为准)、其他费用2.742508万元(含设计费1.383万元、监理费1.159508万元、造价咨询费0.2万元)、预备费2.333164万元，从工程建设中心预算内基建项目“环市南路升级改造工程”中调剂至公用事业中心支出，工程实施不得超过环市南路升级改造工程项目总投资规模。(二)工程由公用事业中心以建安费财审价为最高定价自行组织实施，其它费用在100万元以下的项目执行网上中介服务。(三)工程完工后，相关设备由公用事业中心负责管养。

(二) 项目绩效目标。完成环市南路中央护栏及中央防爬网的安装，有效改善道路安全性，提高车辆行驶效率。

(三) 评价金额及支出使用情况。项目已完成竣工验收及结算。

二、评价结论与绩效分析

(一) 总结结论。优。

(二) 各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

(一) 项目预算执行情况：绩效目标，年度预算执行率

≥ 90%; 全年实际值, 年度预算执行率 100%。

(二)项目产出情况: 绩效目标, 工程验收合格率, 100%;
实际完成值, 100%。

(三)项目效果情况: 绩效目标, 护栏使用率, 100%;
实际完成值, 100%。

(四)项目满意度情况: 绩效目标, 周边群众满意度,
满意; 实际完成值, 满意。

(五)项目其他情况

三、主要绩效

项目主要绩效: 完成环市南路中央护栏及中央防爬网的
安装, 有效改善道路安全性, 提高车辆行驶效率。

四、存在问题及原因分析。

暂无。

五、改进措施

暂无。

