

## 2023年度东坑镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局东坑分局

金额单位：万元

项目名称	东坑镇东勤一路二路建设工程	涉及2023年度预算金额	266.88
项目主管单位	东莞市东坑镇工程建设中心		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作；提供佐证材料基本完整，基本能反应项目内容。 2、自评指标体系设置情况：基础信息表填写不够完整，实际完成情况填写不够规范，三级指标设置基本完善。 3、绩效信息公开情况：基本能按要求公开有关绩效信息。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：镇级财政年初预算金额（ 266.88 ）万元，调整后预算金额（ 266.88 ）万元，预算调整率为（ 0.00 ）%，实际支出金额（ 266.88 ）万元，年初预算执行率为（ 100 ）%，调整后预算执行率为（ 100 ）%。 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况：据资料显示，项目共设置了12个产出指标，其中数量指标6个、质量指标4个、时效指标1个和成本指标1个，指标的设置符合绩效目标的设定，各项指标基本完成，但由于实际指标值填写不够规范，大部分只填写“完成”二字，导致不能客观地反映具体的完成情况是多少。		

	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：据资料反映，从单位提供的佐证资料中可体现该项目已经竣工完成；但单位未能提供竣工后效果图、对比图及未进行满意度调查，未能从佐证资料中体现工程竣工后的效果情况及未能从数据中体现群众对该项目的满意程度；相关工程的实施效益具有可持续性，后续亟待制定运维、保养制度。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>(一) 建议加强满意度调查，作为对该项目的管理和反馈；</p> <p>(二) 建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址；</p> <p>(三) 继续增强绩效观念，强化绩效管理，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金。</p>
<p>备注</p>	

编制日期：2024年5月29日