

2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	高埗镇冼沙小学改扩建项目	涉及2023年度 预算金额	9339万元
项目主管部门	东莞市高埗镇教育管理中心		
评价范围	(√) 年度支出绩效评价 () 项目整体支出绩效评价 () 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。</p> <p>3、绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： () 优 () 良 (√) 中 () 差		
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 (√) 项目预算执行情况一般 () 项目预算执行情况较差 () 项目预算调整过大 (√) 具体情况： 镇级财政年初预算金额9339万元，调整后预算金额750.44万元，预算调整率为-91.96%，实际支出金额750.44万元，年初预算执行率为8.04%，调整后预算执行率100%。存在主要问题：预算调整率过大。</p>		
	<p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 () 项目完成大部分预期产出目标 () 项目完成部分预期产出目标 (√) 大部分预期产出目标未完成 () 具体情况： 据单位提供的资料反映，预计改造冼沙小学面积60000平方米，当年实际完成对冼沙小学资产中村属部分进行补偿，同时，将土地补偿、房屋建筑物购建的预算调整到工程建设中心使用。存在的问题：预算调整到工程建设中心，没有及时对当年产出的目标作出相应调整。</p>		

2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

抽查审核意见	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 （ ）</p> <p>项目实现大部分预期效益目标 （ ）</p> <p>项目实现部分预期效益目标 （√）</p> <p>项目实现预期效益不明显 （ ）</p> <p>具体情况：</p> <p>从单位提供的调查问卷资料反映，项目实现部分预期效益目标。存在主要问题：缺少实现效果指标的佐证材料。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议你单位在编制年度预算时充分测算和计量，确保资金规模与实际相符。</p> <p>2. 建议你单位结合项目建设内容优化指标设置，并提供充分的佐证材料。</p> <p>3. 建议你单位在自评中存在的问题及时改进，不断提高自评工作质量。</p>
<p>备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2024年7月31日