

塘厦镇2023年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞职业技术学院

金额单位：万元

| | |
|--------------|--|
| 项目名称 | 水生态建设（一至五期）PPP项目 |
| 预算单位 | 东莞市塘厦镇水务工程运营中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | <ol style="list-style-type: none">自评资料提交情况：自评资料能及时报送但不够齐备，补充的资料不够准确。自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。绩效信息公开情况：项目单位能够根据要求公开绩效目标批复表 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |
| 抽查审核意见 | <p>1. 预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇级财政年初预算8140.71万元，年中预算资金未做调整，实际使用8140.71万元，预算执行率为100%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：本项目分水生态建设（一二期）PPP项目、水生态建设（三期）PPP项目、水生态建设（四期）PPP项目和水生态建设（五期）PPP项目4个子项目，4个子项目均通过验收。目前已建设完成管道长度231公里，任务完成率100%。但是项目单位未提供该项目支付凭证，无法确认资金支付的及时性。专家组综合判断认为完成了大部分预期产出目标。</p> <p>存在的主要问题：支付及时性的佐证材料不够完善。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：项目的实施进一步完善了塘厦镇截污管网，提高了污水收集和处理率，提升了塘厦镇水环境质量。在东莞市各镇街（园区）水污染防治工作考核中排名靠前。专家组综合判断认为该项目实现了大部分预期效益目标。</p> <p>存在的问题：满意度调查样本量过少，有效性不足。</p> | |
| 绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况 | 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况 |
| 加强预算 绩效管理 的建议 | <p>1. 完善绩效指标的设置，加强佐证资料的收集和整理</p> <p>建议项目单位根据水生态建设的具体工作内容，针对性的设置全面的产出和效果三级指标，如增加污水收集率等，以便于对整个项目的建成成果和效果进行考查，再根据设定的绩效目标和指标，对应完成绩效自评总结，并分类提供相应佐证资料。</p> <p>2. 积极开展满意度调查，完成满意度调查报告</p> <p>建议项目单位使用问卷星等系统进行电子调查问卷发放，并进行自动统计，完成满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效和满意度数据收集的有效性。</p> |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 | |

编制日期：2024.09