

附件2:

东坑镇工程建设中心2023年度东坑镇财政支出绩效自评结果汇总表

部门(单位):

序号	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
1	东莞市东坑镇工程建设中心	部门整体支出绩效自评	优	无	
2	东莞市东坑镇工程建设中心	东坑镇东引运河南岸碧道建设工程	优	中	一、预算执行情况:镇级财政年初预算金额1201.54万元,调整后预算金额1201.54万元,预算调整率为0.00%,实际支出金额215.95万元,年初预算执行率为17.97%,调整后预算执行率为17.97%。 二、产出方面:项目完成东坑镇东引运河南岸碧道建设工程及工程竣工验收。工程主要内容包括自行车道、跑步道、滨水漫步道、道路两侧绿化、生态停车位、行道树、景观水电等。已完成建设长度1.9公里,绿化乔木225株,生态停车位94个,项目2023年7月完工,工程竣工验收合格,但年初预算设置与实际完成数有偏差。 三、效果方面:项目目的提高堤防安全性,改善河道沿岸生态环境。改善河道沿岸生态环境,改善人居环境,推动美丽幸福村居特色连片示范区建设,但缺乏相关效益佐证和群众满意度调查。 四、加强预算绩效管理的建议: 1.建议预算单位做好绩效自评结果应用,针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实,切实改进项目绩效管理。 2.注重项目绩效佐证材料的收集和数据,加强效益指标相关佐证材料的有针对性收集,并适时进行满意度调查。
3	东莞市东坑镇工程建设中心	东坑农业园周边道路亮化工程	优	良	一、预算执行情况:镇级财政年初预算金额358.27万元,调整后预算金额392.29万元,预算调整率为9.00%,实际支出金额194.95万元,年初预算执行率为54.41%,调整后预算执行率为49.70%。 二、产出方面:项目已按计划完成农业园周边道路亮化工程,任务完成率100.00%;2023年7月竣工验收合格,工程完工及时率100%。但产出指标设置笼统,未能反映工程实施范围、工程量及具体实施内容。 三、效果方面:该项目实施有助于完善农业园区基础设施,助力乡村振兴及“精致小镇,美丽东坑”建设。该项目设计功能基本达成,但效益佐证有待强化。 四、加强预算绩效管理的建议: 1.建议单位规范产出指标设定,增强源头约束,根据各工程特性个性化设置数量指标,做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致,以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 2.进一步制定和完善项目相关制度细则,完善项目管理,加强项目效益跟踪。
4	东莞市东坑镇工程建设中心	东坑镇塔新路10kV塔岗线、10kV新涌线架空线迁改工程	优	良	一、预算执行情况:镇级财政年初预算金额199.45万元,调整后预算金额199.45万元,预算调整率为0.00%,实际支出金额29.57万元,年初预算执行率为14.83%,调整后预算执行率为14.83%。 二、产出方面:项目完成工程包括:主体工程完工率≥95%,拆除LGJ-240架空导线145米,13米铁塔4基,成3×300mm ² 电力电缆80米,2层2列行车排管111.08米,竣工验收合格率100%、工程质量达标率100%,项目竣工时间2023年2月,工程按期完成;但数量指标年初设置与实际完成建设长度有偏差。 三、效果方面:项目目的保障相关基础设施配套、设施正常运转,有效提升城市环境,促进我镇环境和经济发展,但缺乏设施正常运转率≥95%相关数据及群众满意度调查的佐证。 四、加强预算绩效管理的建议: 1.建议进一步规范和完善绩效目标设置和应用,注意指标考量的目的和结果应用。 2.注重项目绩效佐证材料的收集和数据,加强效益指标相关佐证材料的有针对性收集,并适时开展满意度调查工作。
5	东莞市东坑镇工程建设中心	东坑镇骏达路(小塘)电力线迁改工程	良	无	
6	东莞市东坑镇工程建设中心	东坑镇骏达路街心公园建设工程	中	无	
7	东莞市东坑镇工程建设中心	东坑稻田儿童公园工程	良	无	
8	东莞市东坑镇工程建设中心	东坑农业园主入口(西门)改造工程	良	无	
9	东莞市东坑镇工程建设中心	东坑镇骏发路(井美段)道路拓宽工程项目	优	无	
10	东莞市东坑镇工程建设中心	东坑镇文阁路改造工程	优	无	
11	东莞市东坑镇工程建设中心	东坑中学连廊工程	优	无	
12	东莞市东坑镇工程建设中心	路堤结合达标工程东坑段(南岸)道路沥青工程	优	无	

备注:
1.部门(单位)所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开,此表供公开参考使用。
2.纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果和各项的自评抽查审核意见;没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项的绩效自评结果列入此表向社会公开。
3.部门整体支出绩效自评结果和财政抽查审核结果、审核意见均列入此表向社会公开。