

2024年度大朗镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位： 东莞市财政局大朗分局

项目名称	大朗镇中心小学扩建项目工程
项目主管部门	东莞市大朗镇中心小学
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能按要求开展绩效自评管理工作，自评资料能及时报送。 2、自评结果应用情况：该项目上一年绩效评价结果为“良”。 3、绩效信息公开情况：该项目的预算绩效目标情况，已按规定在“中国东莞大朗镇栏目”进行公开。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 年初预算金额(500.00)万元，实际支出金额(500.00)万元，预算执行率为(100.00)%。
	2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据填报信息反映，大朗镇中心小学扩建项目，总建筑面积约13015.73平方米，包括新建1栋地上5层地下1层的教学楼，最大单体建筑面积约13015.73平方米，最高层数为地上5层，最高建筑高度为20.10米，最大跨度21.00米，该项工程相关各单位在2021年11月29日评定此工程为合格，同意交付使用。2024年项目经费主要用于扩建项目工程第七期施工进度款。存在问题：建议规范数量指标的设置。

抽查审核意见	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，通过本项目的实施，新建教学楼、有利于改善学校教学条件，承担更多迁移子女的学习问题，缓解学位紧张问题，增加教育资源，改善学生学习环境。</p> <p>存在问题：建议提供工程完工后的使用情况，建成前后学位等的对比作为效益的佐证。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	建议你单位对存在的绩效管理问题要及时整改，绩效目标要经过测算和论证，绩效指标的设定要注重科学和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
备注：大朗财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	