

2024年度东莞市财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局企石分局

金额单位：万元

项目名称	广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目	涉及2024年度 预算金额	4000
预算单位	东莞市企石镇工程建设中心		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：能积极配合有关部门开展自评审核工作 2、自评指标体系设置情况：自评指标评定的指标值或计划水平基本合理		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：财政年初预算金额（4000）万元，实际支出金额（4000）万元，预算执行率为（100）%。		
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况：2024年江枫古韵片区完成30%的工程量，翡翠田园、稻梦空间片区完成27%的工程量，新南农业园、南坑王屋桥、大丁圩桥工程完成50%的工程量。其中，新南农业园、南坑王屋桥、大丁圩桥工程中的子节点新南天子岭生态公园已于2024年10月1日开园，为广大市民提供了一个既能亲近自然又能体验文化的理想之地。		
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/> 具体情况：新南天子岭生态公园巧妙地将自然景观与传统文化相结合，打造了一个集“农耕体验、文化传承、生态科普”于一体的体验型文化公园。在这里，市民可以感受到城市绿肺的魅力，也可以了解当地的历史与民俗，让游玩参观升级为文化的洗礼。		
加强预算绩效管理的建议	对于该项目，建议建立绩效评价与预算相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度预算编制及本年预算执行的重要参考依据之一。		
备注			

2024年度东莞市财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局企石分局

金额单位：万元

项目名称	广东省东莞市企石镇乡村振兴综合建设项目	涉及2024年度 预算金额	6096.84
预算单位	东莞市企石镇工程建设中心		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：能积极配合有关部门开展自评审核工作 2、自评指标体系设置情况：自评指标评定的指标值或计划水平基本合理		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：财政年初预算金额（6096.84）万元，实际支出金额（6096.84）万元，预算执行率为（100）%		
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况：据项目单位填报信息反映，振兴路桥扩建工程于2024年7月10日验收合格；东升路排水系统改造工程于2024年4月3日验收合格；湖滨南路、嘉宏锦城片区易涝点整治工程于2024年2月8日验收合格；雨污分流（二期）及管网完善工程项目于2024年9月27日验收合格；小郎排渠改造工程于2024年9月27日验收合格；农村黑臭水体治理工程（企石污水处理厂系统）排渠累计完成9833平方米，管道累计完成3354米，排渠渠底硬化累计完成4089平方米，地块路面破除累计完成54m，农村黑臭水体治理工程（南畲朗污水处理厂系统）C14地块管网完成约80%，C16地块管网完成约10%，C61地块管网完成约35%，C63地块管网完成约95%，路面恢复完成约20%，C64地块管网完成约30%，C66地块管网完成约30%，C68地块管网完成约30%；上洞农业园高标准农田基础设施提升项目于2024年12月20日验收合格。外观质量评定为合格，建设单位抽检检测结果均为合格，工程施工过程中均按照文明施工管理办法进行封闭式施工，未发生重大安全事故，对周边环境也未造成较大污染，项目已基本完成预期产出目标。		
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/> 具体情况：项目实施改善基础设施环境，改造乡村、完善人民群众公共活动空间，美化、净化城区环境，减轻暴雨洪水带给正常生产和人民生活的影响，使得农田的道路、灌溉、排水等设施得以提升，改善人民群众居住环境，促进了交通条件的改善，进一步补齐基础设施短板，提升基本公共服务均等水平，建设生态宜居美丽乡村，提升人民群众的幸福感和获得感、安全感，提升城市形象，推动全面乡村振兴取得新成效，促进农业高质高效、乡村宜居宜业，项目已基本实现预期效益目标。		
加强预算绩效管理建议	对于该项目，建议建立绩效评价与预算相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度预算编制及本年预算执行的重要参考依据之一。		
备注			

2024年度东莞市财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局企石分局

金额单位：万元

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区东部工业园企石片区配套基础设施项目	涉及2024年度 预算金额	8856.29
预算单位	东莞市企石镇工程建设中心		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：能积极配合有关部门开展自评审核工作 2、自评指标体系设置情况：自评指标评定的指标值或计划水平基本合理		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：财政年初预算金额（8856.29）万元，实际支出金额（8856.29）万元，预算执行率为（100）%。		
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况：广东省东莞市松山湖高新区东部工业园企石片区配套基础设施项目包括江南大道北一路工程、环镇路完善工程、清湖万丰路完善工程、江南大道（东段）改造工程、松山湖高新区企石智能制造产业基地基础设施及配套项目工程建设费用，据项目单位填报信息反映，江南大道北一路工程于2024年4月3日竣工验收；环镇路完善工程（清湖村隐患点治理），由于清湖村拓宽段宅基地纠纷未处理，导致工程延期，于2025年3月20日验收合格，环镇路完善工程（上洞村隐患点治理）于2024年1月29日验收合格；清湖万丰路完善工程于2024年8月6日竣工验收，江南大道（东段）改造工程项目已完成完成总工程量约35%。外观质量评定为合格，建设单位抽检检测结果均为合格，工程施工过程中均按照文明施工管理办法进行封闭式施工，未发生重大安全事故，对周边环境也未造成较大污染。		
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/> 具体情况：项目实施显著改善了片区路网的交通状况，提高了道路车辆通行速度，保障了周边商户企业、群众的行车安全，改善了企石镇投资环境，提高了土地等级，企业商户及周边群众满意度高。		
加强预算绩效管理的建议	对于该项目，建议建立绩效评价与预算相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度预算编制及本年预算执行的重要参考依据之一。		
备注			

2024年度东莞市财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局企石分局

金额单位：万元

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区企石智能制造产业基地基础设施及配套项目	涉及2024年度 预算金额	2600
预算单位	东莞市企石镇工程建设中心		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：能积极配合有关部门开展自评审核工作 2、自评指标体系设置情况：自评指标评定的指标值或计划水平基本合理		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：财政年初预算金额（2600）万元，实际支出金额（2600）万元，预算执行率为（100）%。		
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况：广东省东莞市松山湖高新区企石智能制造产业基地基础设施及配套项目包括企石镇春风路、东振路、新郎路改造工程，东莞市企石镇旧围湖光路西段（一期）改造工程和东莞市企石镇江滨路改造工程。据项目单位填报信息反映，东莞市企石镇春风路、东振路、新郎路改造工程（一期）2024年4月19日竣工验收；东莞市企石镇旧围湖光路西段（一期）改造工程于2025年5月15日竣工验收；东莞市企石镇江滨路改造工程于2023年12月27日竣工验收。工程质量验收合格率100%，外观质量评定为合格，建设单位抽检检测结果均为合格。工程施工过程中均按照文明施工管理办法进行封闭式施工，未发生重大安全事故，对周边环境也未造成较大污染。		
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/> 具体情况：项目实施显著改善了片区路网3条城市支路的交通状况，提高了道路车辆通行速度，保障了周边商户企业、群众的行车安全，改善了企石镇投资环境，提高了土地等级，企业商户及周边群众满意度高。		
加强预算绩效管理建议	对于该项目，建议建立绩效评价与预算相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度预算编制及本年预算执行的重要参考依据之一。		
备注			