

2024年度东莞市财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局企石分局

金额单位：万元

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区东部工业园 企石片区配套基础设施项目	涉及2024年度 预算金额	3,111.48
预算单位	企石镇水务工程运营中心		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		
绩效自评组织 工作审核意见	1、自评资料提交情况：能积极配合有关部门开展自评审核工作 2、自评指标体系设置情况：自评指标评定的指标值或计划水平基本合理		
项目绩效抽查 审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
抽查 审核 意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：财政年初预算金额（3111.48）万元，实际支出金额（3111.48）万元，预算执行率为（100）%。		
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况：据项目单位填报信息反映，企石镇十二丫排渠改造工程于2022年8月完成竣工验收，排渠改造全长 2000 米，其中 770 米进行河道扩宽、生态护岸建设，1230 米进行河道清淤、护砌；东引运河（企石段）路堤结合整治工程由于受征地拆迁及用地性质影响，工作面提交不及时，项目2024年完成为铁岗村右岸迎水面边坡修整、改建箱涵消力池施工和台背回填，上洞村与深巷村右岸路基施工，杨屋村右岸花池路缘石安装、防汛通道沥青路面铺设及绿化种植施工，莫屋村左岸花池路缘石安装、沥青路面铺设及绿化种植施工，驿站建设，水面清表，骑行道施工等，完成总体工程量的73.4%。		

	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：据项目单位填报信息反映，项目的完成显著提升了十二丫排渠下游段的泄洪能力，使排水效率得到明显改善。在遭遇相同降雨强度时，能够有效预防或消除区域积水问题，从而避免由此产生的经济损失和社会负面影响。项目的实施保障了十二丫排渠防洪功能的正常发挥，切实维护了我镇居民的生命财产安全及排涝安全，大幅增强了该区域的防洪抗灾水平，优化了规划区的行洪排涝体系；东莞市运河综合整治东引运河（企石段）路堤结合整治工程的实施提升了堤段防洪能力，修复河堤并改善沿河景观，打造多功能滨水空间，增强了防洪抗灾能力，项目暂未完工，促进周边经济发展和就业，提供完善的休闲设施，提升居民生活品质和幸福感预期效益不很明显。</p>
<p>加强预算绩效管理建议</p>	<p>对于该项目，建议你单位牢固树立效率意识。预算批复后，要严格按照预算执行。项目实施方案确定后，要按指标，查进度，定措施，补缺漏，挖潜力，抓落实，确保项目按计划实施。</p>
<p>备注</p>	