

2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局



项目名称	济川广场提升及可道园广场建设项目
项目主管部门	道滘镇工程建设中心
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 财政年初预算金额（600）万元，实际支出金额（464.44）万元，年初预算执行率为（77.40）%。
	<p>2. 产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据填报资料反映，项目大部分完成预期产出目标，升改造广场地面，完善排水及照明设施，美化周边环境，并结合美食文化节做好相关配套设施建设等。改造内容包括：改造入口广场、活动舞台、广场，建设麒麟引凤地标、儿童天地、篮球场、健步跑道、休闲步道、长廊、驿站公厕、休闲茶座、停车场等。完成总工程量70%。广场铺装完成79%，排水完成86%，咖啡厅完成20%、便利店完成55%、廊架完成70%、厕所主体完成70%，篮球场完成40%，沥青路面（水稳）完成20%。 存在问题： 项目未完成，主要因较多位置提出变更，导致项目实施时间延长。

	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>据填报资料反映, 项目基本实现预期效益目标, 通过项目建设, 提升改造广场地面, 完善排水及照明设施。</p>
<p>整改意见</p>	<p>1. 建议进一步加强绩效自评工作, 不断提高自评工作质量, 加强绩效信息公开工作。</p> <p>2. 建议继续加强绩效观念, 强化绩效管理, 加强资金监管, 实现绩效管理的制度化、规范化和长效化, 进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注: 道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期: 2021年11月26日

2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局



项目名称	公办学校消防工程
项目主管部门	道滘镇工程建设中心
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 财政年初预算金额（ 676.23 ）万元，实际支出金额（ 12.51 ）万元，年初预算执行率为（ 1.85 ）%。</p>
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 据填报资料反映，项目部分完成预期产出目标，6间学校建筑安装室内消火栓系统、室外消火栓系统、火灾自动报警系统、疏散指示标志、消防应急照明、防烟排烟系统、灭火器施工，工期进度50%。</p>

	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>据填报资料反映,项目大部分实现预期效益目标,对学校建筑安装室内消火栓系统、室外消火栓系统、火灾自动报警系统、疏散指示标志、消防应急照明、防烟排烟系统、灭火器等,改善学校消防设施,提升校园安全性。</p>
<p>整改意见</p>	<p>1. 建议进一步加强绩效自评工作,不断提高自评工作质量,加强绩效信息公开工作。</p> <p>2. 建议继续加强绩效观念,强化绩效管理,加强资金监管,实现绩效管理的制度化、规范化和长效化,进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注:道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见,评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期: 2021年11月26日

2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局

项目名称	道滘分局 南城村九横丫组闲置地停车场建设及周边环境整治工程
项目主管部门	道滘镇工程建设中心
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 财政年初预算金额（155.47）万元，实际支出金额（147.68）万元，年初预算执行率为（94.99）%。</p>
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 据填报资料反映，项目基本完成预期产出目标，计划任务完成率较高，九横丫组拆迁地块总面积约1.6万平方米，改造地块面积约1.1万平方米，工程主要包括新建休闲公园、改造现状小广场、人行道及树池、新建围墙、新建停车场、新建管理处及公共卫生间等。</p>

	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>据填报资料反映,项目基本实现预期效益目标,充分利用南城村九横丫组拆迁闲置地块,提升城镇功能,项目与旧文化广场改造相结合,进一步提升区域景观,解决镇内第一综合市场周边居民居住密集区域的停车难、车辆乱停放,导致交通道路堵塞问题。</p>
<p>整改意见</p>	<p>1. 建议进一步加强绩效自评工作,不断提高自评工作质量,加强绩效信息公开工作。</p> <p>2. 建议继续加强绩效观念,强化绩效管理,加强资金监管,实现绩效管理的制度化、规范化和长效化,进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注:道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见,评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期: 2021年11月26日

2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局

项目名称	江滨公园提升项目
项目主管部门	道滘镇工程建设中心
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 财政年初预算金额（90.96）万元，实际支出金额（79.17）万元，年初预算执行率为（87.04）%。</p>
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 据填报资料反映，项目基本完成预期产出目标，计划任务完成率较高，公园景观整体提升，设施维护更新、规范停车位设置等，涉及总面积约3.92万平方米。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 据填报资料反映，项目基本实现预期效益目标，进一步加强推进城镇综合环境整治工 作，改善江滨公园现状，提升我镇城市品位形象。 存在问题： 缺少公众满意度调查，无法审核部分预期效果目标完成情况。</p>

整改意见	<ol style="list-style-type: none">1. 建议进一步加强绩效自评工作，不断提高自评工作质量，加强绩效信息公开工作。2. 建议继续加强绩效观念，强化绩效管理，加强资金监管，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益。
<p>备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2021年11月26日

2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局

项目名称	四座分散式污水处理站
项目主管部门	东莞市道滘镇工程建设中心
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 财政年初预算金额（424.56）万元，实际支出金额（168.79）万元，年初预算执行率为（39.76）%。</p>
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 据填报资料反映，项目大部分完成预期产出目标，计划任务完成率较高，建设四座分散式污水处理设施（分别为昌平扶屋水、蔡白上口村、九曲新浦路段、沉洲中联船厂），建设管网总长度约2.88公里，总占地面积为1509平方米。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 据填报资料反映，项目基本实现预期效益目标，通过建设分散式污水处理设施，收集当地污水，经处理后，达到标准排放。</p>

整改意见	<ol style="list-style-type: none">1. 建议进一步加强绩效自评工作，不断提高自评工作质量，加强绩效信息公开工作。2. 建议继续加强绩效观念，强化绩效管理，加强资金监管，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益。
<p>备注：道滘财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2021年11月26日