

2021年麻涌财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局麻涌分局

项目名称	综合执法办公室规范化建设费
项目主管部门	东莞市麻涌镇综合行政执法办公室
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况： (1) 自评资料报送及时，佐证材料比较齐全； (2) 基础信息表填写规范完整； (3) 单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目无“上一年绩效自评发现的问题及整改措施”。</p> <p>3、绩效信息公开情况：未要求公开项目绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 财政年初预算金额(97)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(96.91)万元，年初预算执行率为(99)%。</p>
	<p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： (1) 据填报资料反映： 根据单位提供材料反映，该项目预期产出目标实际完成情况：建筑面积（平方米）727平方，实际完成情况727平方；工程量完成率100%，实际完成情况100%；安全事故发生数（件）0次，实际完成情况0次；竣工一次性验收合格率（%）达到100%，实际完成情况100%；验收合格等级合格，实际完成情况合格。 (3) 存在问题：无</p>

	<p>3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供材料反映，该项目预期效果目标实际完成情况：持续改善办公环境达到持续改善，实际完成情况持续改善；夯实办公基础设施能够持续改善，实际完成情况为持续改善。 存在问题：没有提供与产出效果一致的支撑材料，如“持续改善”状况的材料。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无“一票否决”情况。 降档情况：</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>存在问题：项目产出效果方面佐证材料提供不充分。 建议： （重视项目产出效果方面的材料积累与收集工作，准确考评产出效果。</p>

