

2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	社区矫正中心建设工程	涉及2022年度 预算金额	219.12万元
项目主管部门	东莞市司法局高埗分局		
评价范围	(√) 年度支出绩效评价 () 项目整体支出绩效评价 () 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1. 自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2. 自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。</p> <p>3. 绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次：(√) 优 () 良 () 中 () 差		
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 (√)</p> <p>项目预算执行情况一般 ()</p> <p>项目预算执行情况较差 ()</p> <p>项目预算调整过大 ()</p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额219.12万元，调整后预算金额219.12万元，预算调整率为0%，实际支出金额201.54万元，年初预算执行率为91.98%，调整后预算执行率91.98%。</p>		
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 (√)</p> <p>项目完成大部分预期产出目标 ()</p> <p>项目完成部分预期产出目标 ()</p> <p>大部分预期产出目标未完成 ()</p> <p>具体情况：</p> <p>据单位提供的资料反映，预计完成高埗镇社区矫正中心大楼建设工程，当年实际完成上述工程建设。存在的问题：数量指标设置不够细，未能反映具体的工程建设量。</p>		

2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

抽查 审核 意见	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 (✓)</p> <p>项目实现大部分预期效益目标 ()</p> <p>项目实现部分预期效益目标 ()</p> <p>项目实现预期效益不明显 ()</p> <p>具体情况：</p> <p>据单位提供社区矫正工作量化考核自评报告资料反映，项目基本实现预期效益目标。</p>
绩效自评降 档或“一票 否决”情况	
加强预算绩 效管理的建 议	<p>1. 建议设置的数量指标能反映出项目完成的工作任务。</p> <p>2. 建议你单位在自评中发现及存在的不足，认真总结经验，不断提高自评工作质量。</p>
<p>备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2023年7月12日