

## 2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	中心站社区标准化建设	涉及2022年度 预算金额	2,415.00
项目主管部门	东莞市高埗镇社区卫生服务中心		
评价范围	(✓) 年度支出绩效评价 ( ) 项目整体支出绩效评价 ( ) 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1. 自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2. 自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。</p> <p>3. 绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次：( ) 优 ( ) 良 (✓) 中 ( ) 差		
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 ( )</p> <p>项目预算执行情况一般 ( )</p> <p>项目预算执行情况较差 (✓)</p> <p>项目预算调整过大 (✓)</p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额2415万元，调整后预算金额1215万元，预算调整率为-49.69%，实际支出金额778.37万元，年初预算执行率为32.23%，调整后预算执行率为64.06%。主要问题表现在：预算调减金额1200万元，调整率为-49.69%，调整偏大，且预算执行率偏低。</p>		
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 (✓)</p> <p>项目完成大部分预期产出目标 ( )</p> <p>项目完成部分预期产出目标 ( )</p> <p>大部分预期产出目标未完成 ( )</p> <p>具体情况：</p> <p>据单位提供的资料反映，预计完成采购设备60件，中心站标准建设工程的修缮面积达650平方米，当年实际完成采购设备218件和中心站标准建设工程修缮面积达2229.66平方米，项目基本完成预期产出目标。</p>		

# 2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

抽查审核意见	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标     ( ✓ )</p> <p>项目实现大部分预期效益目标   (   )</p> <p>项目实现部分预期效益目标     (   )</p> <p>项目实现预期效益不明显       (   )</p> <p>具体情况：</p> <p>据单位提供的验收报告、调查问卷等资料反映，项目基本实现预期效益目标。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议你单位在编制年度预算时要充分研究，尽量符合实际需要。</p> <p>2. 建议你单位完善项目相关管理制度。</p> <p>3. 建议你单位在自评中发现及存在的不足，认真总结经验，不断提高自评工作质量。</p>
<p>备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2023年7月10日