

2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	一环亲水绿道工程	涉及2022年度 预算金额	392.09万元
项目主管部门	东莞市高埗镇工程建设中心		
评价范围	(✓) 年度支出绩效评价 () 项目整体支出绩效评价 () 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1. 自评资料提交情况：自评资料报送不及时。 2. 自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。 3. 绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次：() 优 () 良 () 中 (✓) 差		
抽查审核意见	1. 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 () 项目预算执行情况一般 () 项目预算执行情况较差 (✓) 项目预算调整过大 () 具体情况： 镇级财政年初预算金额392.09万元，调整后预算金额297.83万元，预算调整率为-24.04%，实际支出金额24.61万元，年初预算执行率为6.28%，调整后预算执行率8.26%。存在主要问题：预算执行率较差。		
	2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 () 项目完成大部分预期产出目标 () 项目完成部分预期产出目标 (✓) 大部分预期产出目标未完成 () 具体情况： 据单位提供的资料反映，预计完成结付“一环亲水绿道”项目景观提升工程合同结算款，当年实际支付项目设计费尾款。存在的问题：工程未完成结付合同款；数量指标佐证材料不充分，未能反映出具体的工程量。		

2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

抽查审核意见	3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 （ ） 项目实现大部分预期效益目标 （√） 项目实现部分预期效益目标 （ ） 项目实现预期效益不明显 （ ） 具体情况： 据单位提供调查问卷反映了公众对“一环亲水绿道”项目景观提升工程的满意度，存在主要问题：预期效益指标没有相关佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位在编制年度预算时要充分研究，尽量符合实际需要。 2. 建议你单位在自评中发现及存在的不足，认真总结经验，不断提高自评工作质量。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

编制日期：2023年7月26日