

塘厦镇新社区卫生服务中心改造工程项目支出绩效评价指标体系框架

填报单位：锋财预算绩效管理咨询服务（东莞）有限公司
预算单位：东莞市塘厦镇工程建设中心

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
				立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	立项依据充分性	5	考察项目立项所依据的文件是否充分合理，项目立项是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，并经过法定部门的批准。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目按规定要求履行了立项手续，符合国家、地方政策要求，与部门职责相符，属于公共财政支出范围，得2分；若项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复扣1分。若相关依据有不充分的酌情扣分。	5	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
		项目立项	10	立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	立项程序规范性	5	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，项目是否按规定程序申请设立，是否符合部门职责等。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（2分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	项目有可行性研究、专家论证、风险评估、审批文件、集体决策等资料的得2分，其他情况酌情扣分。按规定要求履行了立项手续，但相关附件资料不齐全酌情扣分。	2	在用地手续方面，原建筑物没相关办地手续，也未取得建设用地批准书或土地使用证，塘厦自然资源局在“关于征求《关于审议塘厦镇新社区卫生服务中心改造工程设计方案的请示》意见的复函”塘自然资复（〔2022〕506号）中提出了“完善用地手续后再动工建设”的建议，该意见未能得到有效采纳，现阶段相关用地手续欠缺，同时由于缺少用地手续，项目未能取得建筑工程施工许可证。
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业	绩效指标相关性	1	考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关，是否与部门职责、承担单位职责相关，是否符合相关政策。	评价要点： ①项目绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，符合经费项目内容的得1分，其他情况酌情扣分。	0.5	项目年度绩效指标设置虽然能够反映项目的主要实施内容，但是与年度实施内容的匹配度不高，绩效指标设置相关性与完整性不足。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
决策	24	绩效目标	4			况。	绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	绩效指标完整性	1	考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果。	评价要点： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②绩效目标是否能够完整地反应预期产出和效果（0.5分）。	项目有清晰的绩效目标，各项绩效指标的设置能够完整反映项目的预期产出和效果，符合客观实际，得1分；其他情况酌情扣分。	0.5	
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效目标细化程度	1	考察是否清晰，是否将项目绩效目标细化分解为具体指标。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；	绩效指标与绩效目标有直接的联系，指标能细化且目标明确，得1分，其他情况酌情扣分。	0.5	项目数量指标内容不够明确、不够全面，质量指标细化程度及与年度实施内容匹配度不足。效果指标没有依据项目要实现的具体效益进行细化，对项目整体效益的考核不够全面，绩效指标细化、量化程度及科学性、合理性有待进一步优化。
								绩效目标量化程度	1	考察项目绩效目标是否做到尽量量化，是否可衡量，是否能够客观地取得与评价。	评价要点： ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	项目绩效目标与项目年度计划数相符，指标的设定满足量化需求，指标值设定适当，得1分；其他情况酌情扣分。	0.5	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
		资金投入	10	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（2分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	预算编制方法选择适当且经过科学论证得2分；预算内容与项目内容相匹配得1分 预算额度测算依据充分，得1分； 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。其他情况酌情扣分。		项目申报预算总额8474.74万元，其中，建筑安装工程费6434.08万元。财审审定建筑安装工程费预算价5383.43937万元、建筑安装工程费中标金额价5195.44万元，财审审定预算价较预算申报金额核减16.33%，中标金额价较预算申报金额下浮了19.25%，建筑安装工程费资金需求测算的精准性不足。
				资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	资金分配的合理性	5	①专项债券资金预算资金配置依据充分； ②专项债券资金分配使用精准，与项目单位实际需求相适应。	评价要点： ①专项债券预算资金分配依据是否充分（2分）； ②专项债券资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（3分）。	根据现场核查，全部符合得满分。预算资金配置依据不充分，扣1分；资金分配使用不精准扣2分；与项目单位实际需求不相适应，扣1分。		年初申请预算5000万元，年度实际支出4032.04万元，年初预算执行率80.64%，预算调整率-19.36%。预算调整率过高，年度资金需求测算合理性不够，资金分配的准确性、合理性不足。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
		资金管理	20	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	专项债券资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率100%的，得2分，资金率小于100%，大于等于90%的，1.5分；小于90%，大于等于80%的，1分；小于80%，大于等于70%的，0.5分；70%以下的，不得分。	2	
				预算执行率	8	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率	8	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率得分=年初预算执行率×该项分值	6.9	项目年初预算批复金额5000万元，实际支出金额4032.04万元，项目年初预算执行率80.64%，调整后预算执行率100%。
				资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否实行专账管理，支出记录完整规范，凭证合格有效； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	专项债券资金使用合规性	10	考察项目专项债券资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①专项债资金符合债券实施方案用途（4分）； ②专项债券资金是否符合专项债资金管理政策文件的相关规定（2分）； ③项目的重大开支是否经过评估认证（1分）； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ⑤是否实行专账管理，支出记录完整规范，凭证合格有效（1分）； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	全部符合得满分。发现一处不符合规范按要求按相应分值扣分，扣完为止。	4	项目整体资金支付符合合同约定，审批程序与手续完善，但部分资金使用未按照有关会议精神执行，专项债使用不够规范。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
管理	30			管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	财务制度健全性	2	考察项目实施单位是否已制定或具有专项债券资金管理办法，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①项目立项有相应债券资金实施方案（0.5分）； ②项目主管部门及项目单位已制定或具有相应的专项债项目资金管理办法（1分）； ③项目及资金管理办法合理、合规、完整（0.5分）。	全部符合得满分。发现一处不符合规范按要求按相应分值扣分，扣完为止。	1	单位基本业务与财务管理制度健全，但未结合单位实际情况制度专项债资金使用管理办法，扣1分。
								业务制度健全性	2	考察项目单位是否设立项目管理制度或方案，本项目的业务、绩效管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的本项目业务管理制度或项目实施方案； ②本项目业务管理制度是否合法、合规、完整。 ③各项业务是否有规划、详细的计划和实施方案；	项目有相关业务制度或实施方案、项目绩效管理制度的，管理制度合法、合规、完整，方案或规划详细，得2分。其他情况酌情扣分。	2	
						项目实施是否	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整	财务制度执行有效性	3	考察项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核专项债券财务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目用款计划在实施过程是否发生调整。	项目财务管理工作遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目用款计划在实施过程中未发生调整，得3分。其他情况酌情扣分。	1.5	2022年项目前期工作费用未能根据镇党委、镇政府领导班子联席会议纪要（〔2022〕31号）在2022年专项债

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
				制度执行有效性	6	符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	业务制度执行有效性	3	考察项目实施过程中是否符合相关规划、计划及实施方案，在实施过程是否调整计划，用以反映和考核业务计划情况。	评价要点： ①项目实施过程的各个时间节点控制是否清晰可行； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目有实施计划，所有项目都能按计划开展的，合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得3分；项目计划发生调整的，扣1分，其他情况酌情扣分。	2	中支付，而在2023年专项债支出；自然资源局在塘自然资复（（2022）506号）中提出了“完善用地手续后再开工建设”的建议，该意见未能得到有效采纳，现阶段相关用地手续欠缺。
		逆指标	-2	预算调整率	扣分指标	评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制和执行情况	评价要点： $\text{预算调整率} = [(\text{调整后预算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数}] \times 100\%$	预算调整率	扣分指标	评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制和执行情况	评价要点： $\text{预算调整率} = [(\text{调整后预算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数}] \times 100\%$	调整率绝对值等于0%的，不扣分；大于0%，小于等于10%的，扣0.5分；大于10%的，小于等于20%的，扣1分；大于20%的，小于等于30%的，扣1.5分；大于等于30%的，扣2分；调整手续不全酌情扣分。	-1	预算调整率-19.36%，根据评分标准扣1分。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
		逆指标	-3	三公经费违规支出	扣分指标	评价项目是否违规列支三公经费支出，用以反映三公经费控制程度	评价要点： ①项目支出中是否列支了三公经费； ②列支的三公经费是否有政府批准的文件依据； ③三公经费支出是否符合审批程序； ④三公经费支出，尤其是公务接待费，标准是否适当。	三公经费违规支出	扣分指标	评价项目是否违规列支三公经费支出，用以反映三公经费控制程度	评价要点： ①项目支出中是否列支了三公经费； ②列支的三公经费是否有政府批准的文件依据； ③三公经费支出是否符合审批程序； ④三公经费支出，尤其是公务接待费，标准是否适当。	没有批准文件依据列支的，扣3分；虽有依据，但不符合审批程序的，扣2分；违反标准的，扣1分。		
		逆指标	-2	预算绩效管理保障机制	扣分指标	反映对项目预算绩效管理的重视程度和机构保障。	评价要点：①评价预算支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容；②工作总结是否能详细反映本单位绩效的情况。③是否成立绩效评价小组。④绩效信息是否予以公开。	预算绩效管理保障机制	扣分指标	反映对项目预算绩效管理的重视程度和机构保障。	评价要点：①评价预算支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容；②工作总结是否能详细反映本项目绩效的情况。③是否成立本项目绩效评价小组。④绩效信息是否予以公开。	没有把专项费用项目纳入本单位年度工作总结的，扣1分；没有成立绩效评价小组的，扣1分。没有进行绩效信息公开的扣1分。本项最高扣2分。		
		产出数	8	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。	新建与改造建筑计划完成数	6	考察已有建筑改造按计划完成情况	评价要点： ①完成诊大楼加固改造（2分）； ②完成综合楼加固改造（1分）； ③完成发热门诊建设（2分）； ④完成污水处理房建设（0.5分）； ⑤完成电房、门卫室建设（0.5分）；	全部符合得满分。发现一处不符合规范要求按相应分值扣分，扣完为止。	6	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
产出	26	量				产出数量目标的实现程度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	配套设施建设计划完成数	2	考核配套设施建设计划完成情况	评价要点： ①完成绿化工程建设（1分）； ②完成给排水、供电、通风、消防等配套实施建设（1分）。	全部符合得满分。发现一处不符合规范要求按相应分值扣分，扣完为止。	2	
		产出质量	6	质量达标率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目验收合格率	6	依据合同约定、考核管理要求，结合现场考查，综合考察工程完成质量。	评价要点： ①工程项目分部验收、分项验收、专项验收、检查合格率达到100%（3分）； ②项目竣工验收合格（3分）。	每发现一项未按要求验收完成或验收不合格，扣 0.5 分，扣完为止。	5.5	项目整体工程质量符合要求，但项目实施过程中工程质量也存在一定瑕疵，如根据监理日志存在混凝土浇筑完成后部分区域出现蜂窝、麻面、露筋，施工方对于监理方发现的相关问题能够及时整改，酌情扣除0.5分。
								工程项目建设开工、完工及时率	4	考察项目建设任务是否及时完成。	评价要点： ①项目建设按计划时间开工（2分）。 ②项目建设按计划时间竣工（2分）。	工程实际开工、竣工时间，每延期一个月扣 0.5 分，扣完为止。	3	项目实际开工日期比计划开工时间晚了47天，且截止至2024年4月8日仍未办理竣工验收，项目整体工期已经超过计划工期316天。
						项目实际完成时间与计划完	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际	专项债券本息偿还计划执行到位率	2	考察专项债券是否按时还本付息。	评价要点： ①按专项债券利息偿还计划按时偿还（1分）。 ②对一次性偿还本金，做出合理资金筹备计划（1分）。	专项债券本息偿还计划执行到位得满分。未执行到位不得分。	2	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
		出时效	9	完成及时性	9	成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	专项债券期限与项目期限匹配度	1	考察专项债券资金期限是否与项目期限具有较好的匹配度。	评价要点： 专项债券期限小于项目使用期限（1分）。	专项债券期限小于项目使用期限得分，否则不得分。	1	
								专项债券资金支付及时性	2	考察项目专项债资金是否按项目要求与合同及时支付。	评价要点： 项目建设款按工程进度要求按时支付，除质量保证金，在建工程支付率按要求达到100%（2分）。	每发现一笔逾期扣0.5分，扣完为止。	1	经查阅项目专项债支付记录，项目整体有967.94万元专项资金未能完成支付，单位在2023年12月向塘厦财政分局申请进行了预算调整，专项债资金支付的及时性有待提升。
		产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目建设成本控制情况	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点： ①项目建设总投入，控制在预算范围内（2分）； ②变更调整幅度控制在5%以内（1分）。	每发现一项未达到标准，扣0.5分，扣完为止。	2.5	根据塘厦镇新社区卫生服务中心改造工程变更台账，项目实施过程中发生工程变更共28项，变更调整增加金额310.2万元，变更金额占合同金额的比例为5.97%。
								有效充实医疗资源供给	4	考察项目实施对于优化塘厦镇医疗资源供给与需求匹配度的影响情况。	评价要点： 本项目实施对优化塘厦镇医疗资源供给与需求匹配度发挥的影响。	项目实施有效优化塘厦郑医疗资源供给与需求的匹配度，4分；其他情况结合现场考查酌情扣分。	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
效益	20	项目效益	20	实施效益	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。		优化医疗资源空间布局	4	考察项目实施对于优化塘厦镇整体医疗资源空间布局情况。	评价要点： 本项目实施是否有助于优化塘厦镇整体医疗资源空间布局的影响。	有效优化塘厦镇医疗资源的空间布局，有效促进医疗资源配置的公平性，4分；其他情况结合现场考查酌情扣分。	3	项目实施有效充实医疗资源供给，优化医疗资源空间布局，市民就医便捷度，但是考虑到本项目目前还未投入使用，相关效益还未能得到有效发挥。
								提升市民就医便捷度	4	考察项目实施对于提升市民就医便捷度的影响情况。	评价要点： 本项目实施是否充分考虑市民就医便捷度，相关配套实施是否科学合理。	充分考虑市民就医便捷度，相关配套设施设置科学合理，4分；其他情况结合现场考查酌情扣分。	3	
								可持续影响	3	考察项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要。	评价要点： ①项目是否能持续发挥良好的作用； ②后续管理人员及措施是否落实到位。	项目能持续发挥良好的作用，后续管理人员及措施落实到位，得3分；若有不足酌情扣分。	3	
				满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、	医护人员满意度	3	医护人员对项目实施效果的满意程度。	评价要点： 塘厦镇社卫中心医护人员对该项目现阶段建设成果的满意程度。	由于项目还未移交使用，因此该指标主要针对塘厦社卫中心医护人员对项目整体布局、工程建设观感质量等进行满意度评价。	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
						实施效果满意程度。	群体或个人。一般采用社会调查的方式。	市民满意度	2	市民对实施效果的满意程度。	周边市民对该项目现阶段建设成果的的满意程度。	因此本项目主要针对周边市民对项目实施过程中是否能够文明施工，是否存针对施工管理的相关投诉进行满意度评价。	2	
		逆指标	-4	公平性	扣分指标	用以反映和考核项目申请、审核、结果等工作的公平性，包括程序公平和结果公平，以及作息的公开。	评价要点： ①对资助（奖励）对象是否公平对待，是否有歧视现象或人为设置障碍，包括程序公平和结果公平方面； ②信息的公开程度是否足够； ③申请对象轮候情况是否合理； ④特定群体对资助（奖励）政策的知晓情况是否足够。	公平性	扣分指标	用以反映和考核项目申请、审核、结果等工作的公平性，包括程序公平和结果公平，以及作息的公开。	评价要点： ①对购买服务经费支付的司法辅助人员是否公平对待，是否有歧视现象或人为设置障碍，包括程序公平和结果公平方面； ②信息的公开程度是否足够；	目标群体意见很大，或准入条件、程序等存在严重不公平的，扣4分；存在一定不公平的，扣2分。奖励金的评比结果未经公示或公示不全的扣1分。		
总分			100		100				100				74.4	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
		逆指标		评价资料真实性		反映项目单位提供资料的真实性和可靠性	评价要点：经抽查项目单位提供的评价资料是否有造假行为或故意提供不全的	评价资料真实性	降档指标	反映项目单位提供资料的真实性和可靠性	评价要点：经抽查项目单位提供的评价资料是否有造假行为或故意提供不全的	经抽查项目单位提供的评价资料有造假行为或故意提供不全的，评价结果直接降低一个等次。		
		逆指标		违规实施	降档指标	反映项目是否违反有关规定组织实施	评价要点：是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。	违规实施	降档指标	反映项目是否违反有关规定组织实施	评价要点：是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。	如发生因违规实施被处理的，处理当年的评价等级则直接降低一个等级，其他年度的原则上不能为优良。		
		逆指标		违法违纪行为	一票否决	用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定	评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。2、是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。	违法违纪行为	一票否决	用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定	评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。2、是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。	有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。		
合计									100				74.4	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	四级指标					第三方评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评分说明
项目负责人签名：														