

附件 4:

J0001032402--G220 国道安全隐患 治理工程专项债券项目绩效 自评报告

(2023 年度)

项目名称: G220 国道安全隐患治理工程

预算单位名称: 东莞市塘厦镇公用事业服务中心

(公章)

填报人姓名: 黄世航

联系电话: 18681020120

填报日期: 2024 年 3 月 11 日

一、项目概况

（一）项目概况。东莞市塘厦镇为旧路进行升级改造工
程。G220 国道北接樟木头，南至凤岗镇。路线全长约 10.42km，
大致南北走向。涉及 4 个信号控制交叉口，1 个中间分隔带
开口，道路等级为一级公路。本项目主要对现状道路交叉口
交通组织优化、增补人行道非机动车道、抬升中央护栏、优
化交通标志标线、优化沿线路灯。建设内容包括道路工程、
交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程。道路等级：
一级公路，行车速度：60Km/h。

（二）项目绩效目标。为优化路口交通组织、完善道路
交通安全设施，中心已征求了财政分局、交通分局、交警大
队、划所、工程建设中心意见，并根据相关部门回复意见完
善设计方案。完善道路供群众出行。

（三）评价金额及支出使用情况。项目已完成验收，支
付至工程款 97%，剩余 3%质保金将于质保期到期后支付。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论。优。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况：年中调整后预算执行率 100%。

（二）项目产出情况：绩效目标，治理范围 10.5km，完

成；实际完成值，完成。

（三）项目效果情况：绩效目标，是否优化路口交通组织、完善道路交通安全设施，实际完成值，完成。

（四）项目满意度情况：绩效目标，使用对象的满意度，满意；实际完成值，满意。

（五）项目其他情况

三、主要绩效

项目主要绩效：保障群众出行便利。

四、存在问题及原因分析。

暂无。

五、改进措施

加强项目管理。

