

附件 4:

J0001036001--塘厦镇城市公交候车 亭提升工程专项债券项目绩效 自评报告

(2023 年度)

项目名称: 塘厦镇城市公交候车亭提升工程

预算单位名称: 东莞市塘厦镇公用事业服务中心

(公章)

填报人姓名: 黄世航

联系电话: 18681020120

填报日期: 2024 年 3 月 11 日

一、项目概况

（一）项目概况。城市公共设施作为文明形象窗口。目前，我镇以公交车候车亭为代表的城市公共设施，经过数年的使用，破旧、漏雨、功能缺失、无法满足日常使用，更影响塘厦文明形象塑造。经我中心对全镇城市公交候车设施进行全面排查，我镇部分公交候车亭和公交站牌存在功能缺失、老旧、破损严重、缺少等情况。本次计划提升改造范围包括：新建候车亭 2 座、新建缺失的公交站牌 186 个、翻新损坏的公交候车亭 55 座；完善公交亭车停放区道路标线、增设警示标志等。

（二）项目绩效目标。完成新建缺失的公交站牌 186 个、翻新损坏的公交候车亭 55 座；完善公交亭车停放区道路标线、增设警示标志等，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

（三）评价金额及支出使用情况。正在进行竣工验收，未结算。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论。优。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况：绩效目标，年度预算执行率 $\geq 90\%$ ；全年实际值，年度预算执行率 100%。

（二）项目产出情况: 绩效目标，新建站牌，186 个；翻新候车亭，55 座；实际完成值，新建站牌 199 个，翻新候车亭 63 座。

（三）项目效果情况: 绩效目标，全面改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性；实际完成值，全面改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

（四）项目满意度情况: 绩效目标，周边群众满意度， $\geq 90\%$ 以上；实际完成值， $\geq 90\%$ 以上。

（五）项目其他情况

三、主要绩效

项目主要绩效：完成新建缺失的公交站牌 199 个、翻新损坏的公交候车亭 63 座；完善公交亭车停放区道路标线、增设警示标志等，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

四、存在问题及原因分析。

暂无。

五、改进措施

暂无。