

附件 4:

J0001042001--塘厦镇科苑三路道路 改造工程专项债券项目绩效 自评报告

(2023 年度)

项目名称: 塘厦镇科苑三路道路改造工程

预算单位名称: 东莞市塘厦镇公用事业服务中心

(公章)

填报人姓名: 黄世航

联系电话: 18681020120

填报日期: 2023 年 3 月 11 日

一、项目概况

（一）项目概况。塘厦镇科苑三路道路改造工程位于科苑城产业园区内，随着多年来的城市化发展，居民生活水平日益提高，促使机动车保有量不断增加，厂区配建车位严重不足，停车难问题日益凸显；随着行道树的生长，部分树根已长出路面，严重影响行人通行，且严重影响城市市容。本次改造内容为：对损坏的路面进行修复，完善标志标线；增设植草砖停车位，增设人行道或汀步，新建路缘石，调整雨水口。

（二）项目绩效目标。完成塘厦镇科苑三路道路改造工程的施工、验收和结算。

（三）评价金额及支出使用情况。已完成竣工验收，未结算，正在办理结算手续中。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论。良。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况：绩效目标，年度预算执行率 $\geq 90\%$ ；全年实际值，年度预算执行率 100%。

（二）项目产出情况：绩效目标，改造道路长度，0.95 公里；实际完成值，0.95 公里。

（三）项目效果情况：绩效目标，有效提高道路通行能

力，规范车辆行驶；实际完成值，有效提高道路通行能力，规范车辆行驶。

（四）项目满意度情况：绩效目标，建设单位对施工工程满意度， $\geq 80\%$ ；实际完成值， $\geq 80\%$ 。

（五）项目其他情况

三、主要绩效

项目主要绩效：完成塘厦镇科苑三路道路改造工程的施工、验收。

四、存在问题及原因分析。

暂无。

五、改进措施

暂无。