

附件 4:

J0001041901—塘厦镇桥清路改造工程 专项债券项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称: 塘厦镇桥清路改造工程

预算单位名称: 东莞市塘厦镇公用事业服务中心

(公章)



填报人姓名: 黄世航

联系电话: 18681020120

填报日期: 2024 年 3 月 11 日

一、项目概况

（一）项目概况。桥清路位于塘厦镇东南部，路线起点位于塘厦大道（西接桥蛟东路），自西向东延伸通往国道 G220。但是该段道路的人行道铺装材料、样式均不统一，现状人行道病害较多，路口范围的人行过街设施不规范。本次改造内容包括：一是对破损、陈旧的人行道进行修复；二是增设两侧人行道护栏；三是修复破损的树池；四是完善人行过街岛及平交口优化；五是完善相关标志标线及排水设施等。

（二）项目绩效目标。完成塘厦镇桥清路改造工程的施工、验收和结算。

（三）评价金额及支出使用情况。已完成竣工验收，未结算，正在办理结算手续中。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论。良。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况：绩效目标，年度预算执行率 $\geq 90\%$ ；全年实际值，年中调整后预算执行率 100%。

（二）项目产出情况：绩效目标，改造道路长度，1.445 公里；实际完成值，1.445 公里。

（三）项目效果情况：绩效目标，有效提高道路通行能

力，规范车辆行驶；实际完成值，有效提高道路通行能力，规范车辆行驶。

（四）项目满意度情况：绩效目标，建设单位对施工工程满意度， $\geq 80\%$ ；实际完成值， $\geq 80\%$ 。

（五）项目其他情况

三、主要绩效

项目主要绩效：完成塘厦镇桥清路改造工程的施工、验收。

四、存在问题及原因分析。

暂无。

五、改进措施

暂无。