

附件 4:

J0001044301—塘厦镇宏业南六路道路 路改造工程专项债券项目绩效自评 报告

(2023 年度)

项目名称: 塘厦镇宏业南六路道路改造工程

预算单位名称: 东莞市塘厦镇公用事业服务中心

(公章)

填报人姓名: 黄世航

联系电话: 18681020120

填报日期: 2024 年 3 月 11 日

一、项目概况

（一）项目概况。塘厦镇宏业南六路为双向两车道水泥混凝土路面，由于建设多年，行车舒适性较差，道路功能及通行能力已无法满足市民群众的出行需求。本项目提升路线全长为 368.172 米，起点于宏业南路，终点接宏业南一路。主要改造内容：设平行式停车带、新建人行道和路缘石、对破损路面进行修复、现状混凝土路面加铺沥青、对路灯灯杆进行刷漆等。

（二）项目绩效目标。对塘厦镇宏业南六路进行改造，通过设平行式停车带、新建人行道和路缘石、对破损路面进行修复、现状混凝土路面加铺沥青、对路灯灯杆进行刷漆等措施、改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

（三）评价金额及支出使用情况。已完成竣工验收，未结算，正在办理结算手续中。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论：良。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况：绩效目标，年度预算执行率 $\geq 90\%$ ；全年实际值，年度预算执行率 100%。

（二）项目产出情况: 绩效目标，改造道路长度，0.368公里；实际完成值，0.368公里。

（三）项目效果情况: 绩效目标，城镇面貌效果，全面改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性；实际完成值，全面改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

（四）项目满意度情况: 绩效目标，周边群众满意度，≥90%以上；实际完成值，≥90%以上。

（五）项目其他情况

三、主要绩效

项目主要绩效：对塘厦镇宏业南六路进行改造，通过设平行式停车带、新建人行道和路缘石、对破损路面进行修复、现状混凝土路面加铺沥青、对路灯灯杆进行刷漆等措施、改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

四、存在问题及原因分析。

暂无。

五、改进措施

暂无。

