

附件 4:

J0001046201--塘厦镇科坪一路（科苑一路至蛟坪大道）道路改造工程专项债券项目绩效自评报告

（2023 年度）

项目名称：塘厦镇科坪一路（科苑一路至蛟坪大道）道路改造工程

预算单位名称：东莞市塘厦镇公用事业服务中心
(公章)



填报人姓名：黄世航

联系电话：18681020120

填报日期：2024 年 3 月 11 日

一、项目概况

（一）项目概况。科坪一路路线起点位于科苑一路，自西向东至蛟坪大道，随着多年来的城市化发展，慢行交通与机动车之间矛盾逐步凸显，慢行系统的缺失导致的交通安全问题日益突出。改造内容为全线对破损板块进行修复处理，路面加铺沥青路面，新建新建 0.8~2m 宽机非混行道（高速桥至科苑一路段）、优化照明系统，完善道路排水、交通标志标线优化等。

（二）项目绩效目标。对科坪一路(科苑一路至蛟坪大道)进行改造升级，通过全线对破损板块进行修复处理，路面加铺沥青路面，新建 0.8~2m 宽机非混行道(高速桥至科苑一路段)、优化照明系统，完善道路排水、交通标志标线优化等、改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

（三）评价金额及支出使用情况。已完成竣工验收，未结算，正在办理结算手续中。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论：优。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况：绩效目标，年度预算执行率

≥90%；全年实际值，年度预算执行率 100%。

（二）项目产出情况：绩效目标，改造道路长度，0.257 公里；实际完成值，0.257 公里。

（三）项目效果情况：绩效目标，城镇面貌效果，全面改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性；实际完成值，全面改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

（四）项目满意度情况：绩效目标，周边群众满意度，≥90%以上；实际完成值，≥90%以上。

（五）项目其他情况

三、主要绩效

项目主要绩效：改善小区周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

四、存在问题及原因分析。

暂无。

五、改进措施

暂无。

