

附件 4:

J0001044501--塘厦镇科苑九路、辅 道道路改造工程专项债券项目绩效 自评报告

(2023 年度)

项目名称: 塘厦镇科苑九路、辅道道路改造工程

预算单位名称: 东莞市塘厦镇公用事业服务中心

(公章)

填报人姓名: 黄世航

联系电话: 18681020120

填报日期: 2024 年 3 月 1 日

一、项目概况

（一）项目概况。塘厦镇科苑九路、辅道位于科苑城产业园区内，其中科苑九路处于辅道与科苑三路之间，辅道紧邻蛟坪大道。随着多年来的城市化发展，居民生活水平日益提高，促使机动车保有量不断增加，厂区配建车位严重不足，停车难问题日益凸显；缺失人行道，严重影响行人通行和安全。改造内容为：对损坏的路面进行修复，更换损坏路缘石，完善标志标线；增设植草砖停车位，增设人非混行道，对路灯进行喷漆处理等。

（二）项目绩效目标。对塘厦镇科苑九路、辅道道路改造工程进行改造升级，通过对损坏的路面进行修复，更换损坏路缘石，完善标志标线；增设植草砖停车位，增设人非混行道，对路灯进行喷漆处理等、改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

（三）评价金额及支出使用情况。已完成竣工验收，未结算，正在办理结算手续中。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论：优。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况：绩效目标，年度预算执行率

≥90%；全年实际值，年度预算执行率 100%。

（二）项目产出情况：绩效目标，改造道路长度，0.663 公里；实际完成值，0.663 公里。

（三）项目效果情况：绩效目标，城镇面貌效果，全面改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性；实际完成值，全面改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

（四）项目满意度情况：绩效目标，周边群众满意度，≥90%以上；实际完成值，≥90%以上。

（五）项目其他情况

三、主要绩效

项目主要绩效：改善小区周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

四、存在问题及原因分析。

暂无。

五、改进措施

暂无。

