

附件 4:

# **J0001041701--塘厦镇清樟路改造工程 专项债券项目绩效自评报告**

(2023 年度)

项目名称: 塘厦镇清樟路改造工程

预算单位名称: 东莞市塘厦镇公用事业服务中心

(公章)

填报人姓名: 黄世航

联系电话: 18681020120

填报日期: 2024 年 3 月 11 日

## 一、项目概况

（一）项目概况。清樟路位于塘厦镇林村社区与清溪镇交界处，是连接塘厦和清溪的东西向通道之一。但是该段道路没有设置人行道，从而导致车辆随意停放。改造内容为机动车道两侧新建 2m 宽人行道并设置 U 型挡车器，增设雨水口，完善排水设施。

（二）项目绩效目标。完成塘厦镇清樟路改造工程的施工、验收和结算。

（三）评价金额及支出使用情况。项目正在进行竣工验收，未结算。

## 二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论。优。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况：年中调整后预算执行率 100%。

（二）项目产出情况：绩效目标，改造道路长度，0.86 公里；实际完成值，0.86 公里。

（三）项目效果情况：绩效目标，有效提高道路通行能力，规范车辆行驶；实际完成值，有效提高道路通行能力，规范车辆行驶。

（四）项目满意度情况：绩效目标，建设单位对施工工

程满意度， $\geq 80\%$ ；实际完成值， $\geq 80\%$ 。

（五）项目其他情况

### **三、主要绩效**

项目主要绩效：完成塘厦镇清樟路的施工、验收。

### **四、存在问题及原因分析。**

暂无。

### **五、改进措施**

暂无。

