

附件 4:

塘厦镇沙湖三路延长线道路建设工程 专项债券项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称: 塘厦镇沙湖三路延长线道路建设工程

预算单位名称: 东莞市塘厦镇公用事业服务中心

(公章)

填报人姓名: 李旭

联系电话: 87722067

填报日期: 2024 年 3 月 11 日

一、项目概况

（一）项目概况。

塘厦镇沙湖三路延长线位于科苑城产业园区内，与丰源路交汇，邻近青谷智造园，起点接沙湖三路，终点接垃圾中转站出入口，道路全长 367m 宽 6.2m。

（二）项目绩效目标。

塘厦镇沙湖三路延长线项目路线全长约 367m，宽 6.2m，现状为土路基，左右两边设有雨水排水渠，没有路灯、没有硬底化，不适合行车、行人。本次项目主要的建设内容包括：道路硬底化、污水管网、给水管网、路灯安装、电缆沟等工程。

（三）评价金额及支出使用情况。

塘厦镇沙湖三路延长线道路建设工程 2023 年 9 月开始进场施工，2024 年 1 月完成项目建设验收，项目总费用 303.04 万元，2023 年年中追加预算 204.86 万元，实际支出 204.86 万元，预算执行率 100%。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论：优。

塘厦镇沙湖三路延长线道路建设工程已完成合格验收，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规强制性标准。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况

2023 年年中追加预算 204.86 万元，实际支出 204.86 万元，预算执行率 100%。

（二）项目产出情况

塘厦镇沙湖三路延长线道路建设工程道路全长 367m 宽 6.2m，本次项目主要的建设内容包括：道路硬底化、污水管网、给水管网、路灯安装、电缆沟等工程，2024 年 1 月已完成合格验收。

（三）项目效果情况

提升我镇市政配套设施，有效提高道路通行能力，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规强制性标准。

（四）项目满意度情况

满意

（五）项目其他情况

无

三、主要绩效

提升我镇市政配套设施，有效提高道路通行能力，保障周边群众、车辆的安全出行。

四、存在问题及原因分析。

无

五、改进措施

无

