

附件 4:

J0001046501--塘厦镇田心路（科苑 大道至蛟坪路段）道路改造工程专项 债券项目绩效自评报告

（2023 年度）

项目名称：塘厦镇田心路（科苑大道至蛟坪路段）
道路改造工程

预算单位名称：东莞市塘厦镇公用事业服务中心
(公章)



填报人姓名：黄世航

联系电话：18681020120

填报日期：2024 年 3 月 11 日

一、项目概况

（一）项目概况。田心路位于东莞市塘厦镇西南部，为田心社区重要交通道，南起蛟坪路（G228），北至科苑大道，路线大致南北走向，长度约 860 米。改造内容为：对道路西侧缺失非机动车道路段增设非机动车道、局部人行道拓宽及修复破损人行道、完善非机动车标志牌、增设安全文明示范路标志牌及禁停标志牌、路灯灯杆翻新等。

（二）项目绩效目标。完成塘厦镇田心路（科苑大道至蛟坪路段）道路改造工程的设计、预算编制及招投标等前期工作。

（三）评价金额及支出使用情况。未完成工程验收及结算，正在进行项目收尾工作。

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论：优。

（二）各部分绩效分析。

对各个三级指标得分情况进行逐一分析，包括：

（一）项目预算执行情况：绩效目标，年度预算执行率 $\geq 90\%$ ；全年实际值，年度预算执行率 100%。

（二）项目产出情况：绩效目标，完成图纸数量，一套；实际完成值，一套。

（三）项目效果情况：绩效目标，城镇面貌效果，全面

改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性；实际完成值，全面改善周边环境，提升群众居住生活环境的舒适性、安全性、便利性。

（四）项目满意度情况：绩效目标，周边群众满意度， $\geq 90\%$ 以上；实际完成值， $\geq 90\%$ 以上。

（五）项目其他情况

三、主要绩效

项目主要绩效：完成塘厦镇田心路(科苑大道至蛟坪路段)道路改造工程的设计、预算编制及招投标等前期工作。

四、存在问题及原因分析。

暂无。

五、改进措施

暂无。

