

2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	低涌中学改扩建项目经费	涉及2023年度 预算金额	7646万元
项目主管部门	东莞市高埗镇教育管理中心		
评价范围	(√) 年度支出绩效评价 () 项目整体支出绩效评价 () 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。</p> <p>3、绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： () 优 () 良 () 中 (√) 差		
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 ()</p> <p>项目预算执行情况一般 (√)</p> <p>项目预算执行情况较差 ()</p> <p>项目预算调整过大 (√)</p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额7646万元，调整后预算金额296万元，预算调整率为-96.13%，实际支出金额195.13万元，年初预算执行率为2.55%，调整后预算执行率65.92%。存在主要问题：预算执行率低、调整率过大。</p>		
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 ()</p> <p>项目完成大部分预期产出目标 ()</p> <p>项目完成部分预期产出目标 (√)</p> <p>大部分预期产出目标未完成 ()</p> <p>具体情况：</p> <p>据单位提供的资料反映，预计改造低涌中学面积约45500平方米，因低涌中学项目改为选址新建，当年实际没有进行改造，对新校区用地的经营户搬迁进行补偿，项目完成部分预期产出目标。存在的问题：因项目变更建设方式，调整预算后，没有及时对当年产出的目标作出相应调整。</p>		

2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

抽查审核意见	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 ()</p> <p>项目实现大部分预期效益目标 ()</p> <p>项目实现部分预期效益目标 (✓)</p> <p>项目实现预期效益不明显 ()</p> <p>具体情况：</p> <p>从单位提供的调查问卷资料反映，项目实现部分预期效益目标。存在主要问题：缺少实现效果指标的佐证材料。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议你单位在编制年度预算时充分测算和计量，确保资金规模与实际相符。</p> <p>2. 建议你单位结合项目建设内容优化指标设置，并提供充分的佐证材料。</p> <p>3. 建议你单位在自评中存在的问题及时改进，不断提高自评工作质量。</p>
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

编制日期：2024年7月31日