

2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	高埗镇智能科创研发产业园配套设施建设项目（专项债券资金）	涉及2023年度 预算金额	2700万元
项目主管部门	东莞市高埗镇工程建设中心		
评价范围	（ <input checked="" type="checkbox"/> ）年度支出绩效评价 （ <input type="checkbox"/> ）项目整体支出绩效评价 （ <input type="checkbox"/> ）绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评指标体系设置情况：数量指标未能全面反映建设内容，指标设置有待优化。</p> <p>3、绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次：（ <input type="checkbox"/> ）优 （ <input checked="" type="checkbox"/> ）良 （ <input type="checkbox"/> ）中 （ <input type="checkbox"/> ）差		
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 （<input checked="" type="checkbox"/>） 项目预算执行情况一般 （<input type="checkbox"/>） 项目预算执行情况较差 （<input type="checkbox"/>） 项目预算调整过大 （<input type="checkbox"/>） 具体情况： 镇级财政年初预算金额2700万元，调整后预算金额2700万元，预算调整率为0%，实际支出金额2700万元，年初预算执行率为100%，调整后预算执行率1000%。该资金属于专项债券资金，能按要求在2023年5月底前完成拨付。</p>		
	<p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 （<input checked="" type="checkbox"/>） 项目完成大部分预期产出目标 （<input type="checkbox"/>） 项目完成部分预期产出目标 （<input type="checkbox"/>） 大部分预期产出目标未完成 （<input type="checkbox"/>） 具体情况： 据单位提供的资料反映，预计开展智能科创研发产业园园区及周边道路（一期）12.27公里进行升级改造工程，工程进度进入收尾阶段，基本完成预期产出目标。</p>		

2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

抽查审核意见	3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 () 项目实现大部分预期效益目标 () 项目实现部分预期效益目标 (✓) 项目实现预期效益不明显 () 具体情况： 没有提供效果指标相关佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位有效制定专项债项目工作倒排表，合理安排使用专项债资金。 2. 建议你单位结合项目建设内容优化指标设置，并提供充分的佐证材料。 3. 建议你单位在自评中存在的问题及时改进，不断提高自评工作质量。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

编制日期：2024年7月31日