

塘厦镇2023年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位: 东莞职业技术学院

金额单位: 万元

项目名称	塘厦镇临深产业基地周边综合整治配套基础工程-征收拆迁	
预算单位	东莞市塘厦镇住房和城乡建设局	
绩效自评 组织工作 审核意见	1. 自评资料提交情况: 自评资料报送基本及时但不够准确, 补充的资料不够完备。	
	2. 自评结果应用情况: 建议接下来做好绩效自评结果的应用, 对自评发现的问题提出整改措施并落实, 改进项目管理和实施。	
	3. 绩效信息公开情况: 项目单位能够根据要求公开绩效目标批复表	
项目绩效 抽查等次	审核等次: ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差	
1. 预算执行情况: 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况: 镇级财政年初预算8999.81万, 年中调整预算资金为2558.67万元, 预算调整率达-71.57%, 实际使用2558.67万元, 年初预算执行率为28.43%, 调整后预算执行率100%。 存在的问题: 预算调整率过大, 预算编制的科学性、合理性、精准性有待进一步提高。 2. 产出方面: 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成小部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况: 本项目原计划完成青苗征收面积62.88亩, 实际完成青苗征收面积3553.25亩; 计划完成建构物征收面积3466.01平方米, 实际完成建构物征收面积75383.95平方米。由此可见产出完成量均大于计划指标值, 专家组认为预期产出目标大部分完成。 存在的主要问题: 质量达标率佐证材料不足。		

抽查审核意见

	3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况：从《征收拆迁组2023年工作总结及24年计划》和《塘厦镇临深产业基地周边综合整治配套基础工程-征收拆迁专项债券项目绩效自评报告》看，基本按规定进行拆迁工作，保障了被征收农民和社区的基本权益。但是大部分项目的拆迁进度未明确，对项目建设进度的影响有待进一步论证。专家组综合判断认为该项目实现大部分预期效益目标。 存在的主要问题：佐证资料不足，满意度调查问卷的有效性存疑。
绩效自评“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况
加强预算管理的建议	1. 加强佐证资料的收集和整理 建议项目单位根据绩效目标和指标，并结合征收拆迁进程，按照自评评分表分类提供相应佐证资料，并做好统计工作，特别是在绩效总结中要分别阐述各个征收拆迁项目对具体工程进度的影响，以便全面分析征收拆迁工作执行的效果，再者在效果绩效目标中要增设满意度指标，了解群众对征收拆迁工作的满意度评价。 2. 提高预算编制科学性和资金支付效率 建议预算单位编制预算时充分考虑实际情况和项目进度，提高预算编制的准确性和科学性，减少预算调整规模，提高财政资金使用效益，避免出现预算调整率过大而影响财政资源的有效分配和使用效率。 3. 积极开展满意度调查，完成满意度调查报告 建议满意度调查使用问卷星等APP进行电子调查问卷发放，并进行自动统计，完成满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效和满意度数据收集的有效性。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

编制日期： 2024. 09