

塘厦镇2023年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位: 东莞职业技术学院

金额单位: 万元

项目名称	东莞南站周边配套道路工程-土地征收及补偿
预算单位	东莞市塘厦镇规划管理所
绩效自评组织工作审核意见	1. 自评资料提交情况: 自评资料基本能及时报送, 能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2. 自评结果应用情况: 建议接下来做好绩效自评结果的应用, 对自评发现的问题提出整改措施并落实, 改进项目管理和实施。 3. 绩效信息公开情况: 项目单位能够根据要求公开绩效目标批复表
项目绩效抽查审核等次	审核等次: ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1. 预算执行情况: 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况: 该项目为新增项目, 镇级财政年初未做预算, 年中追加预算1063.30万元, 实际支出1063.30万元, 预算执行率100%。 2. 产出方面: 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况: 项目基本完成预期产出目标。本项目计划完成林村西湖工业园区1个项目地块开发成本及利息支付。结合资金支付情况, 已全部按照财政部门请款流程及时完成支付。专家组认为基本完成预期产出目标。

	3. 效果方面: 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况: 项目基本实现预期效益目标。根据项目单位提供的资料, 项目实施一定程度上维护了相关企业的基本权益, 有效保障后续林村西湖工业园区地块的用地需求。总体上看, 项目实施效果良好。 存在的主要问题: 缺少满意度调查佐证材料, 效果目标设置也不够明确具体, 无法准确评价项目完成后是否达到预期效果。项目单位提供了部分协议及相关合同, 佐证资料力度需进一步加强。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况
加强预算绩效管理的建议	1. 加强佐证资料的收集和整理 建议项目单位根据绩效目标和指标, 并结合整个项目建设阶段, 按照自评评分表分类提供相应佐证资料, 特别是加强社会经济效益满意度指标的佐证材料搜集, 充实佐证资料。 2. 设置科学合理的绩效目标和指标 进一步精细化预算绩效管理, 特别是预算绩效指标设置及指标值的确立。建议项目单位根据项目实际情况和所处的不同阶段设置科学合理的绩效目标和指标。在效果指标的设置上, 尽量做到清晰、准确, 提高绩效目标和指标的科学性。 需注意的是, 效果目标的设置不够明确具体, 无法准确评价项目的实施。效果指标包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益等。项目单位应分别设置合理的绩效目标, 并分别评价。如经济效益指标设置为“区域经济增长率”, 社会效益指标设置为“完善土地使用”, 生态效益指标设置为“提高区域营商环境”等。 3. 积极开展满意度调查, 完成满意度调查报告 建议重视满意度调查工作开展, 可使用问卷星等线上工具进行电子调查问卷发放, 并进行自动统计, 完成满意度调查报告, 对调查结果进行认真分析, 认识不足, 以不断提高工作成效。
备注: 财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

编制日期: 2024. 09