

## 2024年度大朗镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局大朗分局

项目名称	广东省东莞市大朗镇凤山农村配套设施建设项目
项目主管部门	大朗镇水务运营工程中心
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：基本能按要求开展绩效自评管理工作，自评资料能及时报送。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目上年绩效评价结果为“优”，需进一步加强绩效评价结果应用。</p> <p>3、绩效信息公开情况：该项目的预算绩效目标情况，已按规定在“中国东莞大朗镇栏目”进行公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 年初预算金额(1000)万元，实际支出金额(1000)万元，年初预算执行率为(100.00)%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 据填报信息反映，该项目包括：凤山特色生态文旅基础设施建设、富通路支路截污次支管网完善、南部排渠(蔡边段)改造已完成项目建设、自建存量截污管网升级改造及杨涌村杨梅路内涝整治工程等5个项目建设。主要实施凤山临水长廊周边改造、凤山山体建设及其它配套服务设施等，涉及面积408185平方米；新建2座桥及桥下采用双孔箱涵结构，在排渠两旁设置人行道、停车位，升级改造3.13公里的截污管网、新建排水管道0.76公里、改造南部排渠0.29公里，改建杨涌村排水箱涵0.5公里等。项目已全部完工，验收合格。</p>

<p>抽查审核意见</p>	<p>3. 效果方面：  项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/>   项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/>   项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/>   项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/>   已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/>   具体情况：  据填报信息反映，通过本项目的实施，对改善当地生态环境起到积极的作用，有利于提升生态环境质量，为当地的可持续发展做出贡献，减少水土流失，改善该片区的人居环境。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。  2、建议加强绩效信息公开工作，绩效信息应当按照有关规定在部门网站或主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督。</p>
<p>备注：大朗财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	