

2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	交警大队综合办案中心建设	涉及2022年度 预算金额	350万元
项目主管部门	东莞市公安局交通警察支队高埗大队		
评价范围	(✓) 年度支出绩效评价 () 项目整体支出绩效评价 () 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1. 自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2. 自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。</p> <p>3. 绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次：() 优 () 良 (✓) 中 () 差		
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 () 项目预算执行情况一般 (✓) 项目预算执行情况较差 () 项目预算调整过大 () 具体情况： 镇级财政年初预算金额350万元，调整后预算金额350万元，预算调整率为0%，实际支出金额302.72万元，年初预算执行率为86.49%，调整后预算执行率86.49%。主要原因是：受疫情影响，综合办案中心工程进度延后至12月份竣工，未能及时办理财审结算和拨付款项。</p>		
	<p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 () 项目完成大部分预期产出目标 (✓) 项目完成部分预期产出目标 () 大部分预期产出目标未完成 () 具体情况： 据单位提供的资料反映，预计完成支付高埗交警大楼电路改造工程剩余款项和综合办案中心工程100%，当年实际支付大楼电路改造工程剩余款和综合办案中心工程75.88%进度款，项目完成大部分预期产出目标。存在的问题：数量指标设置不够细，未能反映具体的工程量；综合办案中心工程延后，未及时办理结算和验收。</p>		

2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

抽查审核意见	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 (✓)</p> <p>项目实现大部分预期效益目标 ()</p> <p>项目实现部分预期效益目标 ()</p> <p>项目实现预期效益不明显 ()</p> <p>具体情况：</p> <p>据单位提供调查问卷资料反映，项目基本实现预期效益目标。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议设置的数量指标能反映出项目完成的工作任务。</p> <p>2. 建议你单位在自评中发现及存在的不足，认真总结经验，不断提高自评工作质量。</p>
<p>备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2023年7月13日