

## 2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	高埗镇人居环境配套设施项目（专项债券资金）	涉及2022年度预算金额	7129.57万元
项目主管部门	东莞市高埗镇工程建设中心		
评价范围	（ <input checked="" type="checkbox"/> ）年度支出绩效评价 （ <input type="checkbox"/> ）项目整体支出绩效评价 （ <input type="checkbox"/> ）绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1. 自评资料提交情况：自评资料报送不及时。</p> <p>2. 自评指标体系设置情况：数量指标设置不详细。</p> <p>3. 绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次：（ <input checked="" type="checkbox"/> ）优 （ <input type="checkbox"/> ）良 （ <input type="checkbox"/> ）中 （ <input type="checkbox"/> ）差		
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况：  项目预算执行情况良好 （<input checked="" type="checkbox"/>）  项目预算执行情况一般 （<input type="checkbox"/>）  项目预算执行情况较差 （<input type="checkbox"/>）  项目预算调整过大 （<input type="checkbox"/>）  具体情况：  镇级财政年初预算金额7129.57万元，调整后预算金额7129.57万元，预算调整率为0%，实际支出金额7129.57万元，年初预算执行率为100%，调整后预算执行率为100%。存在主要问题：专项债券资金在2022年6、7月未能完成市下达的支出任务。</p> <p>2. 产出方面：  项目基本完成预期产出目标 （<input checked="" type="checkbox"/>）  项目完成大部分预期产出目标 （<input type="checkbox"/>）  项目完成部分预期产出目标 （<input type="checkbox"/>）  大部分预期产出目标未完成 （<input type="checkbox"/>）  具体情况：  据单位提供的资料反映，预计工程前期手续办理情况合格、当年实际办理情况合格。存在主要问题：设置的数量指标不够详细，没有反映计划完成工程项目及完成的工程量。</p>		

# 2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

抽查审核意见	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标     ( ✓ )</p> <p>项目实现大部分预期效益目标   (   )</p> <p>项目实现部分预期效益目标     (   )</p> <p>项目实现预期效益不明显       (   )</p> <p>具体情况：</p> <p>从单位提供现场情况、调查问卷等资料反映，该项目基本实现预期效益目标。</p> <p>存在主要问题：调查问卷不充分。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议你单位在编制年度预算时要充分研究，尽量符合实际需要。</p> <p>2. 建议你单位提供充分的反映效益和满意度指标的佐证材料。</p> <p>3. 建议你单位在自评中认真总结经验，不断提高自评工作质量。</p>
<p>备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2023年07月31日