

## 2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	社区矫正中心建设工程	涉及2023年度 预算金额	157.12万元
项目主管部门	东莞市司法局高埗分局		
评价范围	(√) 年度支出绩效评价 ( ) 项目整体支出绩效评价 ( ) 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1. 自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2. 自评指标体系设置情况：自评指标设置不够全面。</p> <p>3. 绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次：( ) 优 (√) 良 ( ) 中 ( ) 差		
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 ( )</p> <p>项目预算执行情况一般 (√)</p> <p>项目预算执行情况较差 ( )</p> <p>项目预算调整过大 ( )</p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额157.12万元，调整后预算金额157.12万元，预算调整率为0%，实际支出金额127.97万元，年初预算执行率为81.45%，调整后预算执行率为81.45%。</p>		
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 (√)</p> <p>项目完成大部分预期产出目标 ( )</p> <p>项目完成部分预期产出目标 ( )</p> <p>大部分预期产出目标未完成 ( )</p> <p>具体情况：</p> <p>据单位提供的资料反映，预计完成“智慧矫正中心”建设工程，实际完成“智慧矫正中心”建设工程，基本完成预期产出目标。存在的主要问题：质量指标“预算执行规范性”设置不合理及其佐证材料不充分。</p>		

2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

抽查审核意见	3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 （√） 项目实现大部分预期效益目标 （ ） 项目实现部分预期效益目标 （ ） 项目实现预期效益不明显 （ ） 具体情况： 据单位提供考核自评报告、调查问卷等资料反映，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位在编制年度预算时要充分研究，尽量符合实际需要。 2. 建议设置的质量指标能反映出项目完成的工作任务及所达到的质量要求。 3. 建议你单位在自评中发现及存在的不足，认真总结经验，不断提高自评工作质量。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

编制日期：2024年6月17日