

2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	旧镇府活化项目	涉及2023年度 预算金额	800万元
项目主管部门	东莞市高埗镇工程建设中心		
评价范围	(√) 年度支出绩效评价 () 项目整体支出绩效评价 () 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评指标体系设置情况：数量指标未能全面反映建设内容，指标设置有待优化。</p> <p>3、绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： () 优 () 良 (√) 中 () 差		
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 () 项目预算执行情况一般 (√) 项目预算执行情况较差 () 项目预算调整过大 () 具体情况： 镇级财政年初预算金额800万元，调整后预算金额800万元，预算调整率为0%，实际支出金额572.36万元，年初预算执行率为71.55%，调整后预算执行率71.55%。存在主要问题：预算执行率偏低。</p>		
	<p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 () 项目完成大部分预期产出目标 (√) 项目完成部分预期产出目标 () 大部分预期产出目标未完成 () 具体情况： 据单位提供的资料反映，预计开展新时代实践中心工程、政府旧址公社楼（小黄楼）活化装修修缮工程、党校和党建文化主题公园装修修缮工程，工程进度已完成80%以上。存在的问题：数量指标未能反映出具体的工程量。</p>		

2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

抽查审核意见	<div>3. 效果方面：</div> <div>项目基本实现预期效益目标（ ）</div> <div>项目实现大部分预期效益目标（ ）</div> <div>项目实现部分预期效益目标（ ✓ ）</div> <div>项目实现预期效益不明显（ ）</div> <div>具体情况：</div> <div>没有提供效果指标相关佐证材料。</div>
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	<div>1. 建议你单位在编制年度预算时充分测算和计量，确保资金规模与实际相符。</div> <div>2. 建议你单位结合项目建设内容优化指标设置，并提供充分的佐证材料。</div> <div>3. 建议你单位在自评中存在的问题及时改进，不断提高自评工作质量。</div>
<div>备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</div>	

编制日期：2024年7月31日