

玉堂围市场周边道路升级改造

标准（定额）工期封面

赶工措施费（小写）： 0.00元

赶工措施费（大写）： 零元整

额外增加的赶工措施费（小写）： 0.00元


额外增加的赶工措施费（大写）： 零元整

招 标 人：




(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025.07.07

复 核 时 间： 2025.07.07

工期相关参数汇总

工程名称： 玉堂围市场周边道路升级改造

第1页，共1页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	78
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费 计算基数	☒ 分部分项工程费	元	
		☐ 人工费		
5	赶工措施费总金额		元	0.00
	其中, μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

编制说明

工程名称：玉堂围市场周边道路升级改造

第1页，共1页

一、项目概况

- 1、根据智诚建科设计有限公司于2025年5月设计的《玉堂围市场周边道路升级改造》图纸进行编制。
- 2、图纸范围内的道路工程、交通工程、给排水工程。

二、编制依据

- 1、执行《广东省建设工程施工标准工期定额2021》。
- 2、执行《关于实施《广东省住房和城乡建设厅建设工程施工工期的管理办法》的通知》（东建价〔2014〕6号）。

标准（定额）工期计算表

项目名称：玉堂围市场周边道路升级改造

单项工程 编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
		特征描述	定额编号	工期	
T1	道路	1、长度500米以内 2、车道宽度8米以内 3、结构层厚度70CM以内	C1-56	65	
T2	管道	1、长度500米以内 2、管径直径400MM以内 3、槽深2米以内	C3-13	13	
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算式：	T=78天			